

Real Smart Home checklist: kontrola zabezpečení

Toto je nezávazné **doporučení** pro pravidelný test zabezpečení v inteligentním domě. Jako Loxone partnerům vám doporučujeme provést toto přezkoušení u vašich zákazníků **jednou ročně**. Za funkčnost bezpečnostních zařízení jste vždy odpovědní vy jako Loxone partner. Provedení tohoto testu ji nezaručuje.

Přezkoušení Záplavového senzoru Air Zkontrolujte Záplavové senzory Air dotykem mokrým prstem na oba kontakty.	
1.	Byl spuštěn poplach Centrály požáru a úniku vody?
2.	S aktivací Varovného alarmu se realizuje hlasový hovor přes službu Caller Service na následující čísla:
3.	Bylo při spuštění Hlavního alarmu kompletně vytaženo stínění?
4.	Začala blikat světla?
5.	Zní při spuštění Hlavního alarmu poplach z Music Serveru ve všech zónách?

Přezkoušení Detektoru kouře Air

Přezkoušení Detektoru kouře Air musí být provedeno minimálně jednou ročně. Je třeba poznamenat, že musí být provedena vizuální kontrola a funkční test.

6.	Jsou všechny detektory kouře bez hrubého znečištění, jako je prach a hmyz? Bylo zjištěno mechanické poškození detektoru kouře?
7.	Je zajištěna bezpečná vzdálenost od nábytku, světel a stěn minimálně 50 cm?
8.	Jsou detektory kouře instalovány ve všech ložnicích, chodbách a obývacích místnostech?
9.	Proveďte u detektoru kouře funkční test. Zmáčkněte testovací tlačítko. Pokud se rozezní signál, pracuje senzor kouře správně.
10.	Podle vyhlášky DIN 14676 (AT) musí být Detektory kouře vyměněny nejdéle po 10 letech.
11.	Otestujte Detektor kouře pomocí zkušebního tlačítka a zkontrolujte poplašná zařízení, jak je popsáno v bodě 2-5.

Přezkoušení Alarmu	
12.	Aktivujte v aplikaci Alarm a úmyslně spustěte poplach narušením poplašných senzorů. Možné senzory Alarmu: • Pohybový senzor Air/Tree • Dveřní a okenní kontakt (Air) • Okenní klika Air • Senzor rozbití okna
13.	Zkontrolujte, jak je to popsáno v bodě 2-5, zda proběhnou všechny fáze alarmu Real Smart Home (blikání osvětlení, vytažení stínění, akustický poplach z Music Serveru, volání z Caller Service na správná čísla).

Pamatujte, že bezpečnostní prvky by měly být přezkoumány alespoň jednou ročně.

Zákazník:
Zkoušku provedl: